



COMUNE DI SAMONE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del **SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA**

Numero **62 / ST**
di data **17/11/2022**

Oggetto: **CUP I27H21004760005 - PNRR M2C4-Inv.2.2. Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali) (finanziamento comuni con popolazione < 5000 abitanti). Rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta.**



COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO
Via delle Praelle, 21 – C.A.P. 38059
Tel. 0461 762033 – Fax 0461 762944
Codice Fiscale 81002230225 – Partita IVA 00500900220
mail: segreteria@comune.samone.tn.it
PEC: comune@pec.comune.samone.tn.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- SETTORE EDILIZIA PUBBLICA -

Premesso che:

- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 56 dd. 06.09.2021 si approva il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)”, redatto in data Agosto 2021 dall'ing. Tomio Livio dell'UTC, che presenta una spesa complessiva di € 70.000,00.=, di cui € 53.299,21.= per lavori a base d'asta (gli oneri di sicurezza ammontano a complessivi € 766,58.=) ed € 16.700,79.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP I27H21004760005);
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 28/ST dd. 09.09.2021:
 - si approva a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)”, redatto in data Agosto 2021 dall'ing. Tomio Livio dell'UTC, che presenta una spesa complessiva di € 70.000,00.=, di cui € 53.299,21.= per lavori a base d'asta (gli oneri di sicurezza ammontano a complessivi € 766,58.=) ed € 16.700,79.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP I27H21004760005);
 - si affidano direttamente i lavori ai sensi dell'art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220) individuata mediante indagine di mercato, per l'importo di € 50.567,51 più iva al 22% dedotto applicando il ribasso del 5,200% offerto in sede di indagine di mercato (pagamento corrispettivo in unica rata in sostituzione della cauzione definitiva) (CIG 8881469413);
 - si dava atto che la spesa complessiva di € 70.000,00 sarà interamente finanziata a valere sui fondi stanziati per l'anno 2021 dall'attuazione del DL Crescita n. 34/2019 (art. 30 – finanziamento comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti – anno 2021);
 - si impegnava la spesa complessiva di € 70.000,00.= al capitolo 28106 intervento 600 competenza 2021 del bilancio 2021-2023 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
 - si subimpegnava a favore della ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (P.I. 02017500220) la spesa di € 61.692,36.= (IVA compresa) dando atto che la stessa trova riscontro nelle somme impegnate col medesimo provvedimento;
 - si dava atto che i lavori saranno diretti dall'ing. Tomio Livio dell'UTC individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 dd. 06.09.2021 coadiuvato dal direttore operativo geom. Trentin Giorgio con funzioni di assistente della DL e contabilità lavori;
 - si subimpegnava a favore del geom. Trentin Giorgio la spesa di € 1.181,73 più cng 5% e IVA 22% per complessivi € 1.513,80 (IVA compresa) dando atto che la stessa trova riscontro nelle somme impegnate col medesimo provvedimento (CIG ZA232FA02B);
 - si subimpegnava a favore del Fondo per la progettazione e la direzione lavori dei tecnici interni dell'Amministrazione la spesa complessiva di € 1.065,98.= (pari al 2% dei lavori lordi) dando atto che la stessa trova riscontro nelle somme impegnate col medesimo del presente provvedimento.
 - si subimpegnava a favore di ANAC la spesa di € 30,00.= relativa al contributo per la stazione appaltante, dando atto che la stessa trova riscontro nelle somme impegnate col medesimo provvedimento;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 20/ST dd. 05.05.2022
 - si approvava la modifica di quadro economico dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Secondo lotto regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)” - CUP I27H21004760005 che vede la spesa complessiva invariata di € 70.000,00 e l'individuazione della voce “Lavori di completamento” nelle somme a disposizione dell'opera;

- si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020, alla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220) l'incarico di esecuzione dei lavori aggiuntivi di completamento nell'abito dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Secondo lotto regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)” - CUP I27H21004760005 per l'importo di € 16.500,00 più IVA 22% (CIG ZB13640BF7);
- si integrava l'impegno a favore del geom. Trentin Giorgio per la maggiore spesa per assistenza DL/contabilità dei nuovi lavori per ulteriori € 400,00 più cng 5% e IVA 22% per complessivi € 512,40 (IVA compresa) (CIG ZA232FA02B);
- si integrava l'impegno a favore del Fondo per la progettazione e la direzione lavori dei tecnici interni dell'Amministrazione per ulteriori € 331,11.= (pari al 2% dei lavori di completamento lordi);
- si imputava la spesa complessiva di € 20.973,51.= derivante dal presente provvedimento al capitolo 28106 intervento 600 competenza 2022 del bilancio 2022-2024 (oggetto di riaccertamento) che presenta adeguata e sufficiente disponibilità, dando atto che la spesa risulta impegnata con la determinazione n. 28/ST dd. 09.09.2021;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 61/ST dd. 16.11.2022:
 - si approvava la contabilità finale dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)” (CUP I27H21004760005) – lavori principali CIG 8881469413 eseguiti dalla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220) e redatta dal Direttore operativo geom. Giorgio Trentin in data 15.11.2021, che presenta un importo di lavori eseguiti pari a netti € 37.970,61.= più IVA al 22%;
 - si approvava la contabilità finale dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)” (CUP I27H21004760005) – lavori aggiuntivi di completamento CIG ZB13640BF7) eseguiti dalla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220) e redatta dal Direttore operativo geom. Giorgio Trentin in data 14.11.2022.= che presenta un importo di lavori eseguiti pari a netti € 15.144,03.= più IVA al 22%;
 - si approvava il Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali e dei lavori aggiuntivi di completamento redatto dal D.L. Tomio ing. Livio in data 14.11.2022 che quantifica il credito residuo di € 1.898,53.= più IVA riferibili ai lavori principali di cui al contratto n. 211 rep. A.Pr. dd. 10.09.2021 (CIG 8881469413) e di € 15.144,03.= più IVA riferibili ai lavori aggiuntivi di completamento di cui alla determinazione n. 20/ST dd. 05.05.2022 (CIG ZB13640BF7);
 - si liquidava alla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220), il credito residuo di € 1.898,53.= più I.V.A. al 22%, quale saldo finale (5%) relativo ai lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)” (CUP I27H21004760005) – lavori principali (CIG 8881469413), importo che trova riscontro nella fattura n. 62/PA dd. 15.11.2022, dando atto che la spesa pari a € 2.316,21.= (I.V.A. 22% compresa) trova imputazione al capitolo 28106 int. 600 residui 2021 del bilancio di previsione 2022-2024 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità (Imp. n. ST02821/2/2021);
 - si liquidava alla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220), il credito residuo di € 15.144,03.= più I.V.A. al 22%, quale saldo relativo ai lavori di Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)” (CUP I27H21004760005) – lavori aggiuntivi di completamento CIG ZB13640BF7), importo che trova riscontro nella fattura n. 61/PA dd. 15.11.2022, dando atto che la spesa pari a € 18.475,72.= (I.V.A. 22% compresa) trova imputazione al capitolo 28106 int. 600 competenza 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità (Imp. n. ST02022/1/2022);
 - si liquidava al geom. Trentin Giorgio con studio in Telve di Sopra – Via degli Ortai, 4 (C.F. TRNGRG69H11B006A - P.I. 01686990225), l'importo di € 1.581,73.= più cnpaia 5% ed esente IVA, quale corrispettivo per l'incarico di direttore operativo (CIG ZA232FA02B) importo che trova riscontro nella fattura n. 26 del 16.11.2022, dando atto che la spesa pari a € 1.660,82.= (cnpaia 5% compresa ed esente I.V.A.) trova imputazione:
 - per € 1.513,80.= all'impegno n. ST02821/3/2021;
 - per € 147,02.= all'impegno n. ST02022/2/2022
 del capitolo 28106 art. 600 competenza 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità.

Ritenuto di procedere alla rendicontazione dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)" (CUP I27H21004760005).

Visto il prospetto della spesa complessivamente sostenuta fino ad ora (lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione) per i lavori in oggetto, che presenta una spesa complessiva di € 67.887,78.=, come da seguente prospetto:

A	LAVORI	Imponibile	IVA (22%)	Totale
a1	Lavori principali (ditta Tomio Gianpaolo srl)	37.970,61 €	8.353,54 €	46.324,15 €
a2	Lavori aggiuntivi (ditta Tomio Gianpaolo srl)	15.144,03 €	3.331,69 €	18.475,72 €
a3	Contributo ANAC	30,00 €	-	30,00 €
a4	Indennità tecnici amm.ne	1.397,09 €	-	1.397,09 €
	SPESE TECNICHE			
b1	Spese progettazione, DL e contabilità lavori (geom. Trentin Giorgio)	1.660,82 €	-	1.660,82 €
	TOTALE	56.202,55 €	11.685,23 €	67.887,78 €

Rilevato che l'intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche all'interno del DUP 2022/2024 ed è iscritto sul bilancio di previsione 2022/2024 ed in modo dettagliato anche nella parte relativa al PNRR.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 9-84/leg.

Visti gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022 – 2024 approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 88 dd. 22 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

DETERMINA

- Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta (lavori a base d'asta, somme a disposizione dell'Amministrazione) per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)" (CUP I27H21004760005) che presenta una spesa complessiva di € 67.887,78.=, come da prospetto riportato di seguito:

A	LAVORI	Imponibile	IVA (22%)	Totale
a1	Lavori principali (ditta Tomio Gianpaolo srl)	37.970,61 €	8.353,54 €	46.324,15 €
a2	Lavori aggiuntivi (ditta Tomio Gianpaolo srl)	15.144,03 €	3.331,69 €	18.475,72 €
a3	Contributo ANAC	30,00 €	-	30,00 €
a4	Indennità tecnici amm.ne	1.397,09 €	-	1.397,09 €
	SPESE TECNICHE			
b1	Spese progettazione, DL e contabilità lavori (geom. Trentin Giorgio)	1.660,82 €	-	1.660,82 €
	TOTALE	56.202,55 €	11.685,23 €	67.887,78 €

- Di dare atto che sull'opera si è manifestata una minore spesa di € 2.112,22.= rispetto al quadro economico approvato con determinazione n. 28/ST dd. 09.09.2021.

3. Di dare atto che sul capitolo 28106 art. 600 competenza 2022 del bilancio 2022-2024 si sono manifestate le seguenti economie di spesa:
- ✓ € 92,56.= sull'Imp. n. ST02821/1/2021;
 - ✓ € 1.654,28.= sull'Imp. n. ST02022/1/2022;
 - ✓ € 365,38.= sull'Imp. n. ST02022/2/2022;
4. Di dare atto che la spesa è finanziata interamente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 - legge di bilancio – annualità 2022) confluito sulla Missione 2 – Comp. 4 – Inv. 2.2 del PNRR, al capitolo 2720/7 competenza 2022, codice bilancio piano dei conti 4.02.01.02.001.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D.Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

F.to Tomio ing. Livio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Ropele Michela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì 02/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cemin dott.ssa Mariuccia